


MUNICIPIO DE COHUECAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2025
DESTINO DEL GASTO EJERCICIO 2025
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202532021	44600	COH-25002	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA TELESECUNDARIA IGNACIO RAMÍREZ CON CLAVE DE TRABAJO C.C.T.21ETV0367M EN LA LOCALIDAD DE COHUECAN, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	COHUECAN	\$ 2,414,167.85	\$ 2,408,761.59	\$ 2,408,761.59	\$ 2,408,761.59	\$ 2,408,761.59	\$ 2,408,761.59	\$ 2,408,761.59	100.00%	100.00%	581 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250202532018	45068	COH-25004	PAVIMENTACIÓN CON PISO DE ADOPRETO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, Y CALLE MORELOS DEL KM 0+600.00 AL KM 0+651.10 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AHUALTELCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	SAN ANDRES AHUALTELCO	\$ 1,503,369.96	\$ 1,498,187.10	\$ 1,498,187.10	\$ 1,498,187.10	\$ 1,498,187.10	\$ 1,498,187.10	\$ 1,498,187.10	100.00%	100.00%	1081 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250202532019	38085	COH-25007	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN BACHILLERATO EMSAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE DE TRABAJO C.C.T. 21EWS0021X EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPANGO, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	SAN FRANCISCO TEPANGO	\$ 2,106,260.29	\$ 2,102,156.65	\$ 630,647.00	\$ 2,102,156.65	\$ 630,647.00	\$ 630,647.00	\$ 630,647.00	30.00%	30.00%	100 ML	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
PUE250202532020	25154	COH-25004	PAVIMENTACIÓN CON PISO DE ADOPRETO EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	SAN FELIPE CUAPEXCO	\$ 2,194,911.45	\$ 2,194,911.45	\$ -	\$ 2,194,911.45	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	1405 M2	OBRA EN PROCESO DE LICITACION

FORTAMUN														
FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202546856	COH-25005	REMODELACIÓN DE SANITARIOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL JAGUEY PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COHUECAN, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	COHUECAN	\$ 573,562.85	\$ 573,562.85	\$ 172,068.86	\$ 573,562.85	\$ 172,068.86	\$ 172,068.86	\$ 172,068.86	30.00%	80.00%	38 M2	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION

GOBIERNO MUNICIPAL DE COHUECAN
SECRETARÍA DE DESARROLLO
15 JUL 2025
RECIBIDO
F/ 11 /SAC/CDR
Coordinación General de Desarrollo Regional

[illegible]



MUNICIPIO DE COHUECAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FAISMUN										
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
		0.00	0	3	0.00	0	3			
		0.00	0	4	0.00	0	4			
		0.00	0	7						
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	4to. Trimestre	0.00	0	7						
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
		33.33	1	3	33.33	1	3			
		25.00	1	4	50.00	2	4			
		42.86	3	7						
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	4to. Trimestre	42.86	3	7						LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISIÓN POR LA DGR Y EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS. META ALCANZADA
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
		66.67	2	3	66.67	2	3			
		75.00	3		50.00	2	4			
		57.14	4	7						
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	4to. Trimestre	57.14	4	7						LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISIÓN POR LA DGR Y EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS. EXISTE VARIACIÓN, LOS PROYECTOS ESTÁN EN REGISTRO EN LA PLATAFORMA DE SIFAIS NUEVAMENTE, YA QUE PRESENTARON OBSERVACIONES DE LA DGR

RECIBIDO
F11 /SE/COOR
15 JUL 2025
Coordinación General de Desarrollo Regional

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Planeación y Desarrollo
FOLIO 11 DE 12
15 JUL 2025

LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISIÓN POR LA DGR Y EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.

EXISTE VARIACIÓN. LOS PROYECTOS ESTÁN EN REGISTRO EN LA PLATAFORMA DE SEÑAS NUEVAMENTE, YA QUE PRESENTARON OBSERVACIONES DE LA DGR