

MUNICIPIO DE COHUECAN

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

CUARTO TRIMESTRE 2025

DESTINO DE GASTO

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202532021	44600	COH-25002	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA TELESECUNDARIA IGNACIO RAMÍREZ CON CLAVE DE TRABAJO C.C.T.21ETV0367M EN LA LOCALIDAD DE COHUECAN, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	COHUECAN	\$ 2,414,167.85	\$ 2,408,761.59	\$ 2,408,761.59	\$ 2,408,761.59	\$ 2,408,761.59	\$ 2,408,761.59	\$ 2,408,761.59	100%	100%	581.40	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250202532018	45068	COH-25004	PAVIMENTACIÓN CON PISO DE ADOCRETO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, Y CALLE MORELOS DEL KM 0+600.00 AL KM 0+651.10 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AHUATELCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	SAN ANDRÉS AHUATELCO	\$ 1,503,369.96	\$ 1,498,187.10	\$ 1,498,187.10	\$ 1,498,187.10	\$ 1,498,187.10	\$ 1,498,187.10	\$ 1,498,187.10	100.00%	100.00%	1,081.87	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250202532019	38085	COH-25007	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN BACHILLERATO EMSAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE DE TRABAJO C.C.T. 21EMS0021X EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPANGO, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	SAN FRANCISCO TEPANGO	\$ 2,106,260.29	\$ 2,459,083.19	\$ 2,459,083.19	\$ 2,459,083.19	\$ 2,459,083.19	\$ 2,459,083.19	\$ 2,459,083.19	100.00%	100.00%	287.31	M	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250302580572	98124	COH-25009	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AHUATELCO, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA	SAN ANDRÉS AHUATELCO	\$ 294,216.15	\$ 290,516.20	\$ 290,516.20	\$ 290,516.20	\$ 290,516.20	\$ 290,516.20	\$ 290,516.20	100.00%	100.00%	100.00	PZA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250302580568	96584	COH-25010	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COHUECAN, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA	COHUECAN	\$ 593,984.68	\$ 588,975.11	\$ 588,975.11	\$ 588,975.11	\$ 588,975.11	\$ 588,975.11	\$ 588,975.11	100.00%	100.00%	138.00	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250302580570	99958	COH-25011	PAVIMENTACIÓN CON PISO DE ADOCRETO EN AVENIDA NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE 5 FEBRERO Y REVOLUCION, Y EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLEJON 14 DE FEBRERO Y AVENIDA NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COHUECAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	COHUECAN	\$ 2,620,465.75	\$ 2,615,857.50	\$ 2,615,857.50	\$ 2,615,857.50	\$ 2,615,857.50	\$ 2,615,857.50	\$ 2,615,857.50	100.00%	100.00%	1,698.42	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

PUE250202 532020	25124	COH-25012	PAVIMENTACIÓN CON PISO DE ADOCRETO EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	SAN FELIPE CUAPEXCO	\$ 2,349,843.47	\$ 2,340,075.74	\$ 2,340,075.74	\$ 2,340,075.74	\$ 2,340,075.74	\$ 2,340,075.74	\$ 2,340,075.74	100.00%	100.00%	1,405.74	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250302 580567	117659	COH-25014	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE COHUECAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA	COHUECAN	\$ 369,416.04	\$ 365,535.91	\$ 365,535.91	\$ 365,535.91	\$ 365,535.91	\$ 365,535.91	\$ 365,535.91	100.00%	100.00%	4,612.00	M	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250302 580569	92425	COH-25015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ÁNIMAS ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPANGO MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA	SAN FRANCISCO TEPANGO	\$ 432,097.96	\$ 431,142.40	\$ 431,142.40	\$ 431,142.40	\$ 431,142.40	\$ 431,142.40	\$ 431,142.40	100.00%	100.00%	268.65	M	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250302 580571	101805	COH-25016	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ANAYA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES TEOLCO MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA	LOS REYES TEOLCO	\$ 281,926.45	\$ 273,970.26	\$ 273,970.26	\$ 273,970.26	\$ 273,970.26	\$ 273,970.26	\$ 273,970.26	100.00%	100.00%	96.08	M	OBRA TERMINADA Y OPERANDO



FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	PART	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RE CAUDADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
GASTO CORRIENTE	311	COH-25000	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTICA	SAN BARTOLO COHUECAN	\$ 638,770.94	\$ 638,770.94	\$ 638,770.94	\$ 638,770.94	\$ 638,770.94	\$ 638,770.94	100%	100%	11.00	MESES	TERMINADA Y OPERANDO
PUE250102 519693	612	COH-25001	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA FEDERAL BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE DE TRABAJO C.C.T.21DTV0367N EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	SAN FELIPE CUAPEXCO	\$ 394,667.04	\$ 394,667.04	\$ 394,667.04	\$ 394,667.04	\$ 394,667.04	\$ 394,667.04	100%	100%	63.64	M2	TERMINADA Y OPERANDO
PUE25010 2519711	613	COH-25003	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COHUECAN, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	SAN BARTOLO COHUECAN	\$ 247,248.01	\$ 247,248.01	\$ 247,248.01	\$ 247,248.01	\$ 247,248.01	\$ 247,248.01	100%	100%	18.00	M	TERMINADA Y OPERANDO
PUE250202 546856	622	COH-25005	REMEDIACIÓN DE SANITARIOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL JAGUEY PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COHUECAN, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	COHUECAN	\$ 644,220.51	\$ 644,220.51	\$ 644,220.51	\$ 644,220.51	\$ 644,220.51	\$ 644,220.51	100%	100%	42.18	M2	TERMINADA Y OPERANDO
GASTO CORRIENTE	271	COH-25006	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA	COHUECAN	\$ 434,954.01	\$ 434,954.01	\$ 434,954.01	\$ 434,954.01	\$ 434,954.01	\$ 434,954.01	100%	100%	338	PZA	ENTREGADOS
PUE250302 599351	541	COH-25008	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA PATRULLA DEL MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA	COHUECAN	\$ 498,900.00	\$ 498,900.00	\$ 498,900.00	\$ 498,900.00	\$ 498,900.00	\$ 498,900.00	100%	100%	1.00	VEHICULO	EN EQUIPAMIENTO,TERMINADA Y OPERANDO
PUE250402 617334	542	COH-25008	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA DEL MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA	COHUECAN	\$ 137,479.72	\$ 137,479.72	\$ 137,479.72	\$ 137,479.72	\$ 137,479.72	\$ 137,479.72	100%	100%	1.00	EN EQUIPAMIENTO,TERMINADA Y OPERANDO	
PUE250402 617376	612	COH-25013	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE DE LA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE DE TRABAJO C.C.T.21ETV0369K EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES TEOLCO, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA	LOS REYES TEOLCO	\$ 2,155,520.77	\$ 2,155,520.77	\$ 2,155,520.77	\$ 2,155,520.77	\$ 2,155,520.77	\$ 2,155,520.77	100%	100%	527.00	M2	TERMINADA Y OPERANDO

15 FEB 2026

11 de febrero de 2026

Comisión General de

Desarrollo Fortamun