

MUNICIPIO DE COHUECAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2025
DESTINO DEL GASTO EJERCICIO 2025
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202532021	44600	COH-25002	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA TELESECUNDARIA IGNACIO RAMÍREZ CON CLAVE DE TRABAJO C.C.T.21ETV0367M EN LA LOCALIDAD DE COHUECAN, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	COHUECAN	\$ 2,414,167.85	\$ 2,408,761.59	\$ 2,408,761.59	\$ 2,408,761.59	\$ 2,408,761.59	\$ 2,408,761.59	\$ 2,408,761.59	100.00%	100.00%	581 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250202532018	45068	COH-25004	PAVIMENTACIÓN CON PISO DE ADOCHETO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, Y CALLE MORELOS DEL KM 0+600.00 AL KM 0+651.10 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AHUATELCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	SAN ANDRÉS AHUATELCO	\$ 1,593,369.86	\$ 1,498,187.10	\$ 1,498,187.10	\$ 1,498,187.10	\$ 1,498,187.10	\$ 1,498,187.10	\$ 1,498,187.10	100.00%	100.00%	1081 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250202532019	38085	COH-25007	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN BACHILLERATO EMSAD JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE DE TRABAJO C.C.T. 21EMIS0021X EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPANGO, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	SAN FRANCISCO TEPANGO	\$ 2,106,260.29	\$ 2,102,156.65	\$ 630,647.00	\$ 2,102,156.65	\$ 630,647.00	\$ 630,647.00	\$ 630,647.00	30.00%	30.00%	100 ML	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
PUE250202532020	25154	COH-25004	PAVIMENTACIÓN CON PISO DE ADOCHETO EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	SAN FELIPE CUAPEXCO	\$ 2,194,911.45	\$ 2,194,911.45	\$ -	\$ 2,194,911.45	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	1405 M2	OBRA EN PROCESO DE LICITACION

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202546856	COH-25005	REMODELACIÓN DE SANITARIOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL JAGUEY PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COHUECAN, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	COHUECAN	\$ 573,562.85	\$ 573,562.85	\$ 172,068.86	\$ 573,562.85	\$ 172,068.86	\$ 172,068.86	\$ 172,068.86	30.00%	80.00%	38 M2	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION

RECIBIDO
15 JUL 2025
F/ 11 SRFT/CGDR
Coordinación General de Desarrollo Regional

Entidad	Municipio	Tipo de Regísto	Ciclo de Recorrido	Tipo de Recorrido	Clave Ramo	Modalidad	Programa por Institución (Ej. Rendimiento)	Tipo de Gasto	Periodo	Aprobado	Modificado	Reaudado	Compendido	Desagregado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	33	2	2015	2	33.1	4	FASMAUR 2.1	0	2	612	6949387.23	9051543.88	469085.18	5510918.24	3039408.59	3039408.59	3039408.59	0	MODULO EN PROCESO. LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN POR LA DGBH Y EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.	
		2							2	613	528310.4	522279.71	481059.89	0	0	0	0	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. BANDA PERIMETRAL EN BACHILLERATO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE DE TRABAJO C.C.T. 2116V00021 Y PLAZA PRINCIPAL EN DIFERENTES LOCALIDADES.		
		2							2	614	574407.17	3698281.41	2856532.1	1498187.1	1498187.1	1498187.1	1498187.1	0	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CHIHUEHUA	
		21	33	2025	2	33.1	5	FORTAMUN 2	1	0	1	271	445874	445874	223654	0	0	0	0	OBRA DE URBANIZACIÓN: PAVIMENTOS EN DIFERENTES LOCALIDADES
		2							1	311	659000	650000	268040.94	0	268040.94	268040.94	268040.94	0	ADQUISICIÓN DE VESTIARIOS Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2025	
		2							2	541	598070	598070	348332.06	0	348332.06	348332.06	348332.06	0	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2025	
		2							2	612	394667.04	394667.04	394667.04	0	394667.04	394667.04	394667.04	0	ADQUISICIÓN DE UNIDAD PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2025	
		2							2	613	247248.01	247248.01	247248.01	0	247248.01	247248.01	247248.01	0	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN TELECOMUNICACIÓN FEDERAL BENITO JUÁREZ GARCÍA	
		2							2	614	247248.01	247248.01	247248.01	0	247248.01	247248.01	247248.01	0	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ	
		2							2	615	172068.86	172068.86	172068.86	0	172068.86	172068.86	172068.86	0	REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS EN CENTRO COMUNITARIO EL JAGÜY EN LA LOCALIDAD DE CONUECAN	
21	33	2025	2	33.1	5	FORTAMUN 2	1	0	1	853	242410.05	242410.05	72721.02	0	0	0	0	APORTACIÓN AL CRESCO DE USUARIOS DE MATAMOROS 2025		





MUNICIPIO DE COHUECAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN											
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100	1er. Trimestre	25.00	1287940.26	5151761.00	25.00	1287940.26	5151761.00	5151761.00	RECURSO TRANSFERIDO.		
	2do. Trimestre	50.00	2575880.52	5151761.00	50.00	2575880.52	5151761.00	5151761.00	RECURSO TRANSFERIDO.		
	3er. Trimestre	75.00	3863820.78	5151761.00							
	4to. Trimestre	100.00	5151761.00	5151761.00							
Índice en el Ejercicio de Recursos											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	14.23	733122.99	5151761.00	14.23	733122.99	5151761.00	5151761.00	META ALCANZADA, EXISTEN PROYECTOS EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.		
	2do. Trimestre	39.75	2047854.00	5151761.00	21.00	1082024.85	5151761.00	5151761.00	EXISTE VARIACIÓN, LOS PROYECTOS ESTÁN EN INTEGRACIÓN PARA SU VALIDACIÓN TÉCNICA EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA.		
	3er. Trimestre	64.98	3347587.00	5151761.00							
	4to. Trimestre	100.00	5151761.00	5151761.00							
Índice de Dependencia Financiera											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	28.23	2575880.52	91254.00	10.00	2575880.52	257498.00	LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS FUE MAYOR A LO PLANEADO.			
	4to. Trimestre	12.23	5151761.00	421310.00							
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)*100	4to Trimestre	-4.79	16811020.00	17657362.65							

RECIBIDO
5 JUL 2025
F/11 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL



MUNICIPIO DE COHUECAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN											
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	12.13	312343.52	2575880.52	10.41	268040.94	2575880.52	EXISTE VARIACIÓN, POR PAGO PENDIENTE DE REALIZAR DEL CERESO.			
	4to. Trimestre	17.32	892410.05	5151761.00							
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	2575880.52	0.00	0.00	2575880.52	EL MUNICIPIO ESTA EXENTO DE ESTE PAGO.			
	4to. Trimestre	0.00	0.00	5151761.00							
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	2575880.52	0.00	0.00	2575880.52	EL MUNICIPIO ESTA EXENTO DE ESTE PAGO.			
	4to. Trimestre	0.00	0.00	5151761.00							
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	2575880.52	0.00	0.00	2575880.52	ESTE EJERCICIO NO SE PLANEO MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE RECAUDACIÓN.			
	4to. Trimestre	0.00	0.00	5151761.00							
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	43.69	1125392.43	2575880.52	31.60	813983.91	2575880.52	EXISTE VARIACIÓN, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN.			
	4to. Trimestre	62.41	3215406.95	5151761.00							
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	14.18	365380.40	2575880.52	0.00	0.00	2575880.52	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN PARA SU VALIDACIÓN EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA.			
	4to. Trimestre	20.26	1043944.00	5151761.00							
		5,151,761.00			0.00						
					42.01			1,082,024.85			